

Warehouse Quotation

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Nombre del Proyecto | 140913.071AO.ABC.Oferta1.0 | | | |
| Area cubierta | 9629,2m ² | Fecha | may-14 | |
| Coste del Proyecto | 504.670USD, (445.573Euros) | | | |
| Validez | 30 dias | | | |
| Num de serie | Nombre | Especificaciones | unidad | Cantidad |
| Partidas metálicas | | | | |
| 1 | Estructura Principal | Q235 | T | 157,53 |
| 2 | Perfiles de union | ∅ 180*3 | T | 8,47 |
| 3 | Tubo de arriostramiento | ∅ 32*2.5 | T | 1,65 |
| 4 | Correas para techos | C250X75X20X2.5 | T | 70,54 |
| 5 | Tensores | C220X75X20X2.5 | T | 5,37 |
| 6 | Abrazadera grande | ∅ 20 | T | 4,21 |
| 7 | Abrazadera pequeña | ∅ 12 | T | 2,40 |
| 8 | Arriostramiento de uniones | L50*4 | T | 2,51 |
| 9 | Dintel de puerta | C220X75X20X2.0 | T | 1,63 |
| 10 | Terminal de cizallamiento | 【10-【12.6【14a | T | 0,70 |
| 11 | Perno de alta resistencia | (10.9) M20*75 | set | 1.844,00 |
| 12 | Perno de alta resistencia | (10.9) M22*80 | set | 252,00 |
| | | | | |
| Costes de procesado | | | | |
| 1 | Proyectos | | T | 255,00 |
| 2 | Granallado | | T | 255,00 |
| 3 | Pintura anticorrosiva | | T | 255,00 |
| | | | | |
| Partidas adicionales | | | | |
| 1 | Teja para naves A y B con aislamiento | Panel Sandwich metalico de 50mm de | m ² | 6.629,60 |
| 2 | Teja para nave C | Chapa metálica | m ² | 3.366,00 |
| 3 | Paneles de pared | Panel de 50mm de sección | m ² | 2.291,30 |
| 4 | Remate de techo | 0,426 | m | 212,00 |
| 5 | Remates de pared | 0,426 | m | 212,00 |
| 6 | Esquineras | 0,426 | m | 42,00 |
| 7 | Esquineras | 0,426 | m | 700,00 |
| 8 | Canales | 1mm | m | 120,00 |
| 9 | Desagües | PVC | m | 84,00 |
| 10 | Ribetes puertas | 0,426 | m | 162,00 |
| 11 | Puertas grandes | Puerta metálica | m ² | 135,00 |
| 12 | Puertas pequeñas | puerta pequeña de paso | m ² | 48,00 |
| | | | | |
| Otros Gastos | | | | |
| 1 | Accesorios | | m ² | 9.629,20 |
| 2 | Empaquetado y carga | | | 9.629,20 |
| 3 | Costes de entrega | | | |
| 4 | Desperdicio | | | |
| 5 | Costes de gestion | | | |
| | | | | |